

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางดอนปู่ตา บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๓๐,๙๙๐			✓				กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางนาเทิง - หนองหัวลิง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (ช่วงที่ ๒)	๑๙,๑๐๐-			✓				กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านสูง - หนองฮู บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๔๒,๙๓๐-			✓				กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางหนองบก - หนองสีวงค์ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๒๓,๓๐๐-			✓				กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางหนองสีวงค์ - ดงสัมป่อย บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๘,๒๐๐-			✓				กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางหนองไฮ - หนองอ้น บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๒ ช่วง)	๗๔,๘๖๐			✓				กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางหนองไฮ - หนองแต่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๔ ช่วง)	๑๕๔,๑๑๐	✓				130,900.-	23,210.-	กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายทางรอบหนองเล่า - บ้านสูง บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๑๐๗,๙๓๐-			✓				กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายทางอีปาด - โนนป่อ บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ ช่วง)	๑๒๒,๑๔๐-			✓				กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายทางอีปาด - หนองน้ำเต้า บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๖๔,๗๖๐-	✓				64,760.-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายทางที่ดินนายอุทัย ชราศรี - ที่ดินนาย พิบูลย์ ชารี บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๗๒,๙๐๐-			✓				กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายทางที่ดินนายคำผ่าน ทุมแถว - ที่ดิน นายเจริญ ชารี บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๕๘,๘๒๐-	✓				58,820.-	-	กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางที่ดินนายน้อย คงคาหาญ – ที่ดินนายประนัย ป้องเสร์้า บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๙๘,๘๔๐-	✓				98,840.-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางรอบดอนปู่ตา - หนองยางน้อย บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๕๓,๙๖๐-			✓				กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางอีปาด – ดอนกอยดินกี้ บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๒๙๔,๓๓๐-			✓				กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางรอบหนองฮวก บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๖๓,๓๕๐-			✓				กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทางหนองโป้ - หนองสุนย์ บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๗๕,๕๕๐-			✓				กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอียิปัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทาง หนองหวาย - หนองสนุนย์ บ้านอียิปัด หมู่ที่ ๑	๕๓,๙๖๐-			✓				กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย หนองสิม - สวนป่า บ้านอียิปัด หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)	๒๒,๙๐๐-			✓				กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทาง อียิปัด - หนองหวาย บ้านอียิปัด หมู่ที่ ๑	๓๘๔,๙๗๐-			✓				กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายทาง อียิปัด - หนองม่วง บ้านอียิปัด หมู่ที่ ๑	๒๘๗,๘๓๐-			✓				กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางทุ่งมั่ง - หนองเห็บ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๗,๙๓๐-			✓				กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางทุ่งมั่ง - หนองแวง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๗,๙๓๐-			✓				กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางทุ่งมั่ง - หนองบก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๗,๙๓๐-			✓				กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๒๑๕,๘๗๐-	✓				215,870.-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางบ้านสูงหนองบก - บ้านสูงพันลำ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๗,๒๓๐-			✓				กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางหนองตาแก้ว - หัวทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๓,๙๖๐-			✓				กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางบ้านน้อย - หนองหม้อ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๗๕,๕๕๐-			✓				กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางหลังเมรุ - สายทุ่งมั่งแดงหม้อ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๒,๓๘๐-			✓				กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางจากที่ดินนายสวัสดิ์ ชารี - ที่ดินนางหนูพิศ แจ้จาม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๒๑,๕๘๐			✓				กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางหนองเหมา - หนองถ่ม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๓,๙๖๐			✓				กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางหนองอีข้า - หนองตอ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๓,๙๖๐			✓				กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางสงป่าบาก - หนองตอ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๓,๙๖๐			✓				กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางบ้านสูง - พันลำ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๓,๙๖๐			✓				กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางนาเทิง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๒,๓๘๐			✓				กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางทุ่งมั่ง - หนองอีหิน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๓,๙๖๐			✓				กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางนาเทิง - หนองแฝก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๔๘,๕๗๐			✓				กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางทุ่งมั่ง - หนองขาม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๓,๙๖๐			✓				กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางหนองไฮ - อีปาดทางเก่า บ้านหนองไฮ หมู่ ที่ ๓,๕	๘๙,๙๔๐			✓				กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางหนองไฮ - ทางล้อ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๙๖๐			✓				กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย ทางสันคลองห้วยคำบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (ช่วงที่ ๘)	๓๓,๒๘๐			✓				กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง หนองไฮ - ป่าช้าพระ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๙๖๐			✓				กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง หนองอีเฒ่า - หนองตาแก้ว บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๖๔,๗๖๐			✓				กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง โรงเรียนใหม่ - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๖๒,๙๖๐			✓				กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง โรงเรียนใหม่ - ดงประสงค์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๙๖๐			✓				กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง ป่าช้า - ห้วยคำ (รอบใน) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๓๒,๓๘๐			✓				กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง ป่าช้า - ห้วยคำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๓๗,๕๑๐			✓				กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอียิปต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางอียิปต์ - โนนปอ บ้านอียิปต์ หมู่ที่ ๑	๓๑๘,๔๑๐			✓				กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายคำยูน พิมพพันธ์ - บ้านนายน้อย คงคาหาญ บ้านอียิปต์ หมู่ที่ ๑	๔๙,๐๐๐			✓				กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายชม ชราศรี - บ้านนายไสว เวียงคำ บ้านอียิปต์ หมู่ที่ ๑	๔๖,๐๐๐			✓				กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายสง่า ชราศรี - บ้านนายบุญเลี้ยง จันละออ บ้านอียิปต์ หมู่ที่ ๑	๓๙,๐๐๐			✓				กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งมั่ง - โรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ช่วงที่ ๗) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๙๖,๘๖๐			✓				กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หนองไฮ - บ้านป่าช้า ต.นาคำใหญ่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๔๗๙,๔๐๐			✓				กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านนายสมบัติ สุรวิทย์ - นายเปี้ย ศรีสุธรรม บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๖๓๑,๗๕๔			✓				กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านนายทอง เป็น ชารี - บ้านนางทองห้วน บุญกระจ่าง บ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๕๔,๖๖๖			✓				กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านนางสาวจระไน ศรีสุธรรม - บ้านนายวิเชียร ไชยวัฒน์ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๗๗,๒๔๕			✓				กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอียิปต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิม สายทางอียิปต์ - ลีนฟ้า บ้านอียิปต์ หมู่ที่ ๑ (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ศก.๒๑๖-๕๑)	๙,๘๘๖,๗๑๖			✓				กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมใน ที่สายทางทุ่งมั่ง - ลีนฟ้า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ศก.๒๑๖-๐๗)	๘,๖๗๔,๗๘๑			✓				กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหนองไฮ - บ้านป่า ข่า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๒ ช่วง) (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.๒๑๖-๐๒)	๓,๑๒๐,๐๐๐			✓				กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต (จำนวน ๓ ช่วง) บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๓,๐๒๓,๓๓๔			✓				กองช่าง

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอียิปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง (การจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)	๑๐๐,๐๐๐			✓			๑๐๐,๐๐๐.-	กองคลัง
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) ๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐	✓				๖๕,๗๐๐	๓๐๐	กองคลัง
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๙๐๐	๑๐๐	กองคลัง
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)	๔,๐๐๐	✓				๔,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	๔,๐๐๐	✓				๔,๐๐๐	-	กองคลัง
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	๑๕,๐๐๐	✓				๑๔,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	๑๕,๐๐๐	✓				๑๔,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	๑๕,๐๐๐	✓				๑๔,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง
	รวม	๒๗๙,๐๐๐.-	๘	-	๑	-	๑๗๘,๒๐๐.-	๑๐๐,๘๐๐.-	

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอียิปต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๖๐	๓๑,๓๘๒,๘๐๖.-	๕	-	๕๖	-	๕๖๙,๒๕๐.-	๓๐,๘๑๓,๕๕๖.-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ ดี	๙	๒๗๙,๐๐๐.-	๘	-	๑	-	๑๗๘,๒๐๐.-	๑๐๐,๘๐๐.-
รวม	๗๐	๓๑,๖๖๑,๘๐๖.-	๑๓	-	๕๗	-	๘๔๘,๒๕๓.-	๓๑,๐๙๒,๕๖๐.-
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๘.๕๗	-	๘๑.๔๓	-		