

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

..... องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด .....

อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายข้างเมรุบ้านทุ่งมั่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายข้างเมรุบ้านทุ่งมั่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	541,820	360,000	181,820	กองช่าง	17 พ.ย.2566 – 21 ม.ค.2567
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางข้างโรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ฝั่งตะวันออก) บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางข้างโรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ฝั่งตะวันออก) บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 280.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	761,280	493,000	268,280	กองช่าง	28 ก.พ. 2567 – 28 เม.ย. 2567
3.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 (จากจุดบ้านนางบัวผัน สมนึก - ที่ดินนายถวิล บุญเลิศ	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 (จากจุดบ้านนางบัวผัน สมนึก - ที่ดินนายถวิล บุญเลิศ ปริมาณงานยาวรวม 104.50 ม. จำนวน 1 เส้น	488,710	439,733	48,977	กองช่าง	20 มิ.ย.2567 – 19 ส.ค.2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จำนวน 3 จุด)	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จำนวน 3 จุด) ปริมาณงาน จุดที่ 1 (จุดบ้านนายเที่ยง สุริวิทย์) ปริมาณงานยาวรวม 145.00 ม. กว้างปริมาณน้ำ ไหล 0.25 ม. ลึกปริมาณน้ำไหล 0.30 - 0.35 ม. จุดที่ 2 (จุดบ้านนายสิปนนท์ สุริวิทย์) ปริมาณงานยาวรวม 80.00 ม. กว้างปริมาณน้ำไหล 0.25 ม. ลึกปริมาณน้ำไหล 0.25 - 0.30 ม. จุดที่ 3 (จุดบ้านนายนิเวศน์ สุริวิทย์) ปริมาณงาน ยาวรวม 85.00 ม. กว้างปริมาณน้ำไหล 0.25 ม. ลึก ปริมาณน้ำไหล 0.15 - 0.20 ม. จำนวน 1 เส้น	985,000	718,000	267,000	กองช่าง	25 ม.ค.2567 – 30 มี.ค.2567
5.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านอี ปาด หมู่ที่ 1 (จำนวน 5 จุด)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็กบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 (จำนวน 5 จุด) ปริมาณ งานยาวรวม 27.00 ม. จำนวน 1 เส้น	251,670	234,900	16,770	กองช่าง	20 มิ.ย.2567 – 19 ส.ค.2567
6.	โครงการปรับเกรดถนนบ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	ดำเนินการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 กว้าง 2.5 เมตร จำนวน 1 เส้น	100,000	100,000	-	กองช่าง	30 พ.ย.2566 – 10 ธ.ค.2566
7.	โครงการปรับเกรดถนนบ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 3,5	ดำเนินการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 กว้าง 2.5 เมตร จำนวน 1 เส้น	100,000	100,000	-	กองช่าง	30 พ.ย.2566 – 10 ธ.ค.2566
8.	โครงการปรับเกรดถนนบ้าน อีปาด หมู่ที่ 1	โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 กว้าง 2.5 เมตร จำนวน 1 เส้น	100,000	100,000	-	กองช่าง	30 พ.ย.2566 – 10 ธ.ค.2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
9.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง นายทองคำ มาลาหอม - นายนิพนธ์ วราพุด	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนาย ทองคำ มาลาหอม - นายนิพนธ์ วราพุด ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	91,170	86,000	5,170	กองช่าง	29 ส.ค.2567 - 3 ต.ค.2567
10.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองไฮห้วยคำ - หนองแวง บ้านหนองไฮ หมู่ ที่ 3,5	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน หนองไฮห้วยคำ - หนองแวง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	172,140	160,500	11,640	กองช่าง	29 ส.ค.2567 - 3 ต.ค.2567
11.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายอี ปาด - โนนปอ (ช่วงที่ 2) บ้านอีปาด หมู่ที่ 1	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอีปาด - โนนปอ (ช่วงที่ 2) บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	457,740	440,000	17,740	กองช่าง	5 มี.ค. 2567 - 4 พ.ค.2567
12.	โครงการก่อสร้างถนนลงหิน คลุกสายทางหนองโป้ - หนองศูนย์ บ้านอีปาด หมู่ ที่ 1	ดำเนินการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายทางหนองโป้ - หนองศูนย์ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุกบดอัดแน่นกว้าง 2.40 ม. ยาว 915.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	458,680	450,000	8,600	กองช่าง	22 ส.ค.2567 - 21 ก.ย.2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
13.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายทางทุ่งมั่ง - พันลำ (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - พันลำ (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุกบดอัดแน่นกว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	461,650	-	461,650	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
14.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายทางหนองแวง - ดง ส้มป่อย บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหนองแวง - ดง ส้มป่อย บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุกบดอัดแน่นกว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	434,040	-	434,000	กองช่าง	23 ส.ค.2567 - 22 ก.ย.2567
15.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (สายนายพอง เอกศิริ)	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (สาย นายพอง เอกศิริ) ปริมาณงาน กว้างปริมาณน้ำไหล 0.30 ม. ยาว 97.50 ม. ลึกปริมาณน้ำไหล 0.55 - 0.70 ม. จำนวน 1 เส้น	388,560	376,417	12,143	กองช่าง	7 มี.ค.2567 - 6 พ.ค.2567
16.	โครงการจัดทำฝาปิด ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	ดำเนินการจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ปริมาณงาน ฝาปิดตะแกรงเหล็กราง ระบายน้ำ ระยะทางยาว 169.50 ม. จำนวน 1 เส้น	233,950	213,500	20,450	กองช่าง	21 ส.ค. 2567 - 20 ก.ย.2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
17.	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางบ้านสูง - หนองฮู บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	ดำเนินการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านสูง - หนองฮู บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ปริมาณงาน ระยะทางยาว 1,230.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,660.50 ลบ. ม. จำนวน 1 เส้น	179,490	177,000	2,490	กองช่าง	21 ก.พ.2567 - 22 มี.ค.2567
18.	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางสงป่าบาก - หนอง ตากกล้า (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	ดำเนินการปรับปรุงถนนดินสายทางสงป่าบาก - หนองตา กล้า (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ปริมาณงาน ระยะทางยาว 1,990.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. สูง เฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,194.00 ลบ.ม. จำนวน 1 เส้น	122,930	121,000	1,930	กองช่าง	21 ก.พ.2567 - 22 มี.ค.2567
19.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านอีป่าด หมู่ที่ 1	ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าระยะทาง 2,160 เมตร สายทางอีป่าด-หนองม่วง ประชาชนได้รับบริการที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่เพิ่มขึ้นในบริเวณที่ดำเนินการ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 47 ครัวเรือน	500,000	393,115.16	106,884.84	กองช่าง	17 ก.ย.2567
20.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าระยะทาง 2,160 เมตร สายทางหนองตะกร้า-นาเทิง ประชาชนได้รับบริการ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่เพิ่มขึ้นในบริเวณที่ดำเนินการ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 23 ครัวเรือน	500,000	489,923.82	10,076.18	กองช่าง	17 ก.ย.2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
21.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าระยะทาง 520 เมตร สายทางตอนปู่ตาบ้านหนองไฮ ประชาชนได้รับ บริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่เพิ่มขึ้นในบริเวณที่ ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 32 ครัวเรือน	500,000	444,570.63	55,429.37	กองช่าง	17 ก.ย.2567
22.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ เสริมให้กับบุคคลทั่วไป	ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับบุคคลในตำบลอีปาด จำนวน 50 คน	20,000	12,959	7,041	สำนักปลัด	14 พ.ค.2567
23.	โครงการร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนา หน้าบ้าน นามอง	ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายใน เขตตำบลอีปาด เช่น ซุดลอกคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บ ขยะ	15,000	14,300	700	สำนักปลัด	24 ก.ค.2567 – 7 สิงหาคม 2567
24.	โครงการรณรงค์ความ ปลอดภัยทางถนนและจัดตั้ง หน่วยบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับผู้นำชุมชน ฝ่าย ปกครองในพื้นที่ตำบลอีปาด อสม. และอปพร. เพื่อ อำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	3,600	6,400	สำนักปลัด	- เทศกาลปีใหม่ 2567 วันที่ 25 ธ.ค.2567 - เทศกาล สงกรานต์ วันที่ 5 เม.ย.2567
25.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัข จำนวน 692 ตัว และแมว จำนวน 147 ตัว ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล อีปาด	30,000	29,365	635	สำนักปลัด	9 พ.ค.2567
26.	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ดำเนินการออกให้บริการพ่นหมอกควัน และหยอด ทรายอะเบท ในบ้านเรือนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านทุ่งมั่ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลอี ปาดทุกหมู่บ้าน จำนวน 905 ครัวเรือน	70,000	-	70,000	สำนักปลัด	11 – 13 ก.ย. 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
27.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนเงินให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 5 หมู่บ้าน	100,000	100,000	-	สำนักปลัด	28 ส.ค. 2567 - 18 ก.ย.2567
28.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ดำเนินการอุดหนุนเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำกรปกครองอำเภอกันทรารมย์	10,000	10,000	-	สำนักปลัด	22 ม.ค. 2567
29.	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ดำเนินการอุดหนุนเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำกรปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	5,000	5,000	-	สำนักปลัด	1 ส.ค.2567
30.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี หญิงยุคใหม่ใส่ใจเรื่องรอบตัว	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรีทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลอึปาด เกี่ยวกับบทบาทสตรีในยุคปัจจุบัน จำนวน 50 คน	10,000	9,300	700	สำนักปลัด	25 มิ.ย.2567 - 3 ก.ค.2567
31.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการจัดอบรมและจัดกิจกรรมนันทนาการและตรวจสุขภาพ และให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	100,000	52,360	47,640	สำนักปลัด	9 เม.ย.2567 - 7 พ.ค.2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
32.	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่ ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำ ชุมชน พนักงานอบต.อู่ป่าด จำนวน 50 คน	10,000	9,900	100	สำนักปลัด	23 ก.ค.2567 – 13 ส.ค.2567
33.	โครงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฮี ตลีสอง คองสิบสี่	ดำเนินการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 3,5	200,000	56,300	143,700	สำนักปลัด	9 พ.ค. 2567 – 6 มิ.ย.2567
34.	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ สำหรับโครงการ “จัดงาน พริก หอมแดง กระเทียม และของดีอำเภอกันทรารมย์	ดำเนินการอุดหนุนเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการ “จัดงาน พริก หอมแดง กระเทียม และของดี อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 1 รายการ	35,000	20,000	15,000	สำนักปลัด	6 ธ.ค.2566
35.	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล	ดำเนินการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ป่าด จำนวน 1 รายการ	60,000	52,866	7,134	สำนักปลัด	16 พ.ค.2567
36.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าด จำนวน 1 รายการ	105,910	53,919	51,991	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
37.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย (ศพด.อบต.อี ปาด)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จำนวน 1 รายการ	299,880	162,144	137,736	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567
38.	ค่าอาหารเสริมนม	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จำนวน 1 รายการ	479,700	479,699.70	0.30	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567
39.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ)	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ - โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง จำนวน 383,400 บาท - โรงเรียนบ้านหนองไฮ จำนวน 378,000 บาท - โรงเรียนบ้านอีปาด จำนวน 244,800 บาท	1,110,600	1,110,600	-	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567
40.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลอีปาด (อีปาดเกมส์)	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เพื่อให้ ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลอีปาดร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน	170,000	165,200	4,800	สำนักปลัด	3 – 4 ส.ค. 2567
41.	อุดหนุนอำเภอ กัณฑ์ธรรม์สำหรับจัดงาน รัฐพิธีและราชพิธี	ดำเนินการอุดหนุนอำเภอ กัณฑ์ธรรม์สำหรับจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีให้ที่ทำการ ปกครองอำเภอกัณฑ์ธรรม์ จำนวน 1 รายการ	7,000	7,000	-	สำนักปลัด	20 ต.ค.2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
42.	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร อบต.อีปาด และคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลอีปาด	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.อีปาด และคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลอีปาด และเดินทางไปศึกษาดูงาน จำนวน 33 คน	200,000	138,460	61,560	สำนักปลัด	22 – 28 มี.ค. 2567
43.	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด	ดำเนินการจัดจ้างประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด	25,000	25,000	-	สำนักปลัด	1 – 30 ก.ย. 2567
44.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์	สนับสนุนงบประมาณในการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ ให้เทศบาลตำบลกันทรารมย์ จำนวน 1 รายการ	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	20 ต.ค.2566
45.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน อบต. (ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์)	ดำเนินการจัดจ้างเพื่อต่อสัญญาเช่าในการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน	8,000	8,000	-	สำนักปลัด	1 – 30 ส.ค. 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
46.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลีปาด (จำนวน 3 ช่วง)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลีปาด (จำนวน 3 ช่วง) ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 14.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 70.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 64.00 ตร.ม. ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 45.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 269.00 ตร.ม. จำนวน 3 ช่วง	247,690	246,730	960	กองช่าง	11 ม.ค.2567 – 25 ก.พ.2567
47.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลีปาด (จำนวน 4 ช่วง)	ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลีปาด (จำนวน 4 ช่วง) ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 21.00 ลบ.ม. ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 325.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 280.00 ลบ.ม. ปริมาณงาน ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.00 ลบ.ม. ปริมาณงาน ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 6.00 ม. ยาว 7.50 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.75 ลบ.ม. จำนวน 1 เส้น	90,360	90,000	360	กองช่าง	26 ธ.ค.2566 – 9 ม.ค.2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
48.	โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลอียิปต์	ดำเนินการปรับปรุงหลังคา ฟ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า อาคาร ห้องประชุม อบต.อียิปต์ จำนวน 1 หลัง	472,780	463,900	8,880	กองช่าง	31 ม.ค.2567 – 31 มี.ค.2567
49.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 3 ตู้	20,100	20,100	-	สำนักปลัด	17 พ.ย.2566 – 24 พ.ย.2566
50.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บ้าน ที่บทร่งเตี้ย จำนวน 2 ตัว	จัดซื้อตู้บ้านที่บทร่งเตี้ย จำนวน 2 ตัว	9,400	9,400	-	กองช่าง	24 พ.ย.2566
51.	ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ กำลังขยาย 30 เท่า (บัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565)	จัดซื้อกล้องระดับ กำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว	30,500	30,500	-	กองช่าง	1 – 31 ส.ค. 2567
52.	ครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัด ระยะทาง 100 เมตร (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด	จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 100 เมตร จำนวน 1 ตัว	4,000	4,000	-	กองช่าง	1 – 31 ส.ค. 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
53.	ครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัด ระยะทาง 50 เมตร (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด)	จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 50 เมตร จำนวน 1 ตัว	1,000	1,000	-	กองช่าง	1 - 31 ส.ค. 2567

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวศศินันต์ สมนึก)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางประดัด สมนึก)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอีปาด