

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด

อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง โรงเรียนใหม่ – หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	481,690	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	491,690	-	กองช่าง
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อู่ป่าด – หนองม่วง บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ 1	485,540	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	485,540	-	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางทุ่งมั่ง - หนองแฝก (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	92,260	ก่อสร้างถนนดินสายทางทุ่งมั่ง - หนองแฝก (ช่วงที่ 2) บ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ระยะทางยาว 600.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม.	91,700	560	กองช่าง
4.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางหนองแร้ง - หนอง บาก (จำนวน 2 ช่วง) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	111,090	-ยังไม่ดำเนินการ-	111,090	-	กองช่าง
5.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 (สายนายบุญชู วราพุด - นางพันธ์ ฮงทอง)	398,410	-ยังไม่ดำเนินการ-	82,570	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
6.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จุดบ้านนางพิไล วารินทร์)	174,750	-ยังไม่ดำเนินการ-	91,740	-	กองช่าง
7.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จุดบ้านนายบุตดี เกษศรีรัตน์ – บ้านนางสาว เกษมณี แสงสกุล)	169,090	-ยังไม่ดำเนินการ-	96,330	-	กองช่าง
8.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 (สาย บ้านนางผอง ชาริวงศ์ – นางรำไพ ชราศรี)	381,100	-ยังไม่ดำเนินการ-	381,100	-	กองช่าง
9.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 (สาย บ้านนายสุก ชราศรี - นายมน สุรวิทย์)	378,250	-ยังไม่ดำเนินการ-	100,000	-	กองช่าง
10.	โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	100,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	100,000	-	กองช่าง
11.	โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	100,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	100,000	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
12.	โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมู่ที่ 1	100,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	100,000	-	กองช่าง
13.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง ทุ่งมั่ง – หนองอีข้า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	119,680	-ยังไม่ดำเนินการ-	119,680	-	กองช่าง
14.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง สงป่าบาก - หนองตะกร้า - หนองตอ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ที่ 2,4	371,520	-ยังไม่ดำเนินการ-	371,520	-	กองช่าง
15.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง สันคลองห้วยคำ (นางสายตา สุรวิทย์ - นายเหรียญ ทอง เกษศรีรัตน์) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	126,850	-ยังไม่ดำเนินการ-	126,850	-	กองช่าง
16.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง หนองกระโดน - หนองบักคู้ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	109,980	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางหนองกระโดน - หนองบักคู้ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ระยะทางยาว 680.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 119.00 ลบ.ม.	109,400	580	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
17.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง หนองเขียดตาปาด - หนองสีวงค์ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	49,210	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางหนองเขียดตา ปาด - หนองสีวงค์ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ระยะทางยาว 355.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.25 ลบ.ม.	48,900	310	กองช่าง
18.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง หนองแวง - ดงส้มป่อย บ้านหนอง ไฮ หมู่ที่ 3,5	80,870	-ยังไม่ดำเนินการ-	80,870	-	กองช่าง
19.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางหนองสองห้อง - หนองแร้ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	76,000	ก่อสร้างถนนดินสายทางหนองสองห้อง - หนองแร้ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ระยะทางยาว 960.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 – 0.40 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 840.00 ลบ.ม.	75,800	200	กองช่าง
20.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางหนองเห็บ - หนอง ปู้ตา (จำนวน 2 ช่วง) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	140,400	ก่อสร้างถนนดินสายทางหนองเห็บ - หนองปู้ตา (จำนวน 2 ช่วง) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 . ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 290.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 348.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 850.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม.	139,400	1,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
21.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางหนองหม้า - หนองยางน้อย (จำนวน 2 ช่วง) (ที่ดินนายประเสริฐ ชารี) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	74,410	ก่อสร้างถนนดินสายทางหนองหม้า - หนองยางน้อย (จำนวน 2 ช่วง) (ที่ดินนายประเสริฐ ชารี) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 295.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 – 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 354.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 470.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 423.30 ลบ.ม.	74,200	210	กองช่าง
22.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายทางอีปาด – หนองหลาบ - หนองแต้ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1	63,720	ก่อสร้างถนนดินสายทางอีปาด – หนองหลาบ - หนองแต้ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ระยะทางยาว 760.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 684.00 ลบ.ม.ม.	63,500	220	กองช่าง
23.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งมั่ง – บ้านทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	6,799,700	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งมั่ง – บ้านทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,610 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,440.00 ตร.ม.	4,029,000	2,770,700	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
24.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านอีปาด หมู่ที่ 1	500,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	500,000	-	กองช่าง
25.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4	500,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	500,000	-	กองช่าง
26.	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5	500,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	500,000	-	กองช่าง
27.	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป	25,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	25,000	-	กองช่าง
28.	โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา หน้าบ้าน นามอง	15,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	15,000	-	กองช่าง
29.	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง	10,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	10,000	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
30.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	30,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	30,000	-	กองช่าง
31.	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	70,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	70,000	-	กองช่าง
32.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	20,000	-	กองช่าง
33.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	20,000	-	กองช่าง
34.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	20,000	-	สำนักปลัด
35.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	20,000	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
36.	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	20,000	-	สำนักปลัด
37.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	10,000	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	10,000	-	สำนักปลัด
38.	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	5,000	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษเพื่อจ่ายตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน	5,000	-	สำนักปลัด
39.	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก	10,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	10,000	-	สำนักปลัด
40.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000	ดำเนินการจัดอบรม/จัดกิจกรรมนันทนาการ/ตรวจสอบสุขภาพให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ	74,040	25,960	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
41.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	10,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	10,000	-	สำนักปลัด
42.	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ	10,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	10,000	-	สำนักปลัด
43.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	60,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	60,000	-	สำนักปลัด
44.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,191,800	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	4,457,100	1,734,700	สำนักปลัด
45.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,039,200	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	752,000	287,200	สำนักปลัด
46.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	9,000	9,000	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
47.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	82,200	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	21,840	60,360	สำนักปลัด
48.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศพด.อบต. อู่ป่าด)	211,680	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	148,788	62,892	สำนักปลัด
49.	ค่าอาหารเสริมนม	404,077	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	213,035.72	150,469.28	สำนักปลัด
50.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง)	378,000	ดำเนินการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง)	180,900	197,100	สำนักปลัด
51.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้านหนองไฮ)	361,800	ดำเนินการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้านหนองไฮ)	172,800	189,000	สำนักปลัด
52.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้านอู่ป่าด)	244,800	ดำเนินการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) (โรงเรียนบ้านอู่ป่าด)	111,600	133,200	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
53.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อียาดเกมส์)	200,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	200,000	-	สำนักปลัด
54.	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000	ดำเนินการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตาม โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บ้านอียาด หมู่ที่ 1	95,000	5,000	สำนักปลัด
55.	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์สำหรับจัดงานรัฐพิธีและ ราชพิธี	7,000	ดำเนินการอุดหนุนอำเภอกันทรารมย์สำหรับใช้ในการจัด งาน	7,000	-	สำนักปลัด
56.	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันของ บุคลากร อบต.อียาด และคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาตำบล อียาด	200,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	200,000	-	สำนักปลัด
57.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.	170,000	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.อียาด และสมาชิก สภา อบต.อียาด	169,261.60	738.40	สำนักปลัด
58.	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และ คุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลอียาด	25,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	25,000	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
59.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ กันทรารมย์	20,000	ดำเนินการจ่ายเงินเพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ กันทรารมย์ให้กับ เทศบาลตำบลกันทรารมย์	20,000	-	สำนักปลัด
60.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ สำนักงาน อบต. (ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์)	8,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	8,000	-	สำนักปลัด
61.	โครงการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากร อบต.อีปาด	25,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	25,000	-	สำนักปลัด
62.	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์	827,120	-ยังไม่ดำเนินการ-	827,120	-	สำนักปลัด
63.	ครุภัณฑ์สำนักงาน แก้อีทำงาน จำนวน 15 ตัว (ตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	40,500	-ยังไม่ดำเนินการ-	40,500	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
64.	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง (บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566)	189,500	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	144,500	45,000	สำนักปลัด
65.	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว (ตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	44,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	44,000	-	สำนักปลัด
66.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้า màn พร้อมติดตั้งอาคารใหม่ (ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	26,900	-ยังไม่ดำเนินการ-	26,900	-	สำนักปลัด
67.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้น้ำเย็นทึบ 5 ฟุต จำนวน 8 ตู้ (ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	42,400	-ยังไม่ดำเนินการ-	42,400	-	กองช่าง
68.	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งอาคารหอประชุม จำนวน 1 ชุด	200,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	200,000	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
69.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	32,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	32,000	-	กองช่าง
70.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ	10,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	10,000	-	สำนักปลัด
71.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	16,000	-	สำนักปลัด
72.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	10,000	-	สำนักปลัด
73.	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว (ตั้งงบประมาณ รายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	2,400	-ยังไม่ดำเนินการ-	2,400	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
74.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้งอาคารกองช่าง (ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	39,000	-ยังไม่ดำเนินการ-	39,000	-	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวศันสนีย์ สมนึก)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางประดับ สมนึก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด