

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด.....

อำเภอ.....กันทรารมย์.....จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง จากบ้านนายคำย่น พิมพ์ พันธ์ - บ้านนายน้อย คงคา หาญ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๔๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๒๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตร.ม.	๔๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง จากบ้านนายชม ชราศรี - บ้านนายไสว เวียงคำ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๔๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๑๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตร.ม.	๔๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง จากบ้านนายสง่า ชราศรี - บ้านนายบุญเลี้ยง จันละอ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๓๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ยาว ๒๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตร.ม.	๓๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อู่ป่าด - โนนปอ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๓๑๘,๔๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๙๘,๐๐๐	๒๐,๔๑๐	กองช่าง	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการปรับเกรดถนนบ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๐,๐๐๐	ปรับเกรดถนนถนนบ้านทุ่งมั่งหมู่ที่ ๒,๔	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๖	โครงการปรับเกรดถนนบ้าน หนองไฮ หมู่ที่๓,๕	๑๐๐,๐๐๐	ปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๗	โครงการปรับเกรดถนนบ้าน อีปาด หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	ปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุกสายทาง หนองอีเต่า - หนองตาแก้ว บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๖๔,๗๖๐	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม.	๖๔,๗๖๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางหนองไฮ - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๔ ช่วง)	๑๕๔,๑๑๐	ปรับปรุงถนนดิน ช่วงที่ ๑ ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๒.๓๐ ม. ดินถม สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ดินถม สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๙๙.๒๕ ลบ.ม.	๑๓๐,๙๐๐	๒๓,๒๑๐	กองช่าง	๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			<p>ช่วงที่ ๓ ระยะทางยาว ๗๗๗.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ดินถม สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๒๙.๓๘ ลบ.ม.</p> <p>ช่วงที่ ๔ ระยะทางยาว ๖๑๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ดินถม สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๑๙.๓๘ ลบ.ม.</p>				
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางหนองไฮ - หนอง อ้น บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๒ ช่วง)	๗๔,๘๖๐	<p>ปรับปรุงถนนดิน</p> <p>ช่วงที่ ๑ ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ดินถม สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๗๕ ลบ.ม.</p> <p>ช่วงที่ ๒ ระยะทางยาว ๕๕๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ดินถม สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๔.๘๘ ลบ.ม.</p>	๖๒,๖๐๐	๑๒,๒๖๐	กองช่าง	๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางจาก ที่ดินนายสวัสดิ์ ชาลี - ที่ดินนางหนูพิศ แจ้งนาม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๒๑,๕๘๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๖๕๔.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑.๗๕ ลบ.ม.	๒๑,๕๘๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางที่ดิน นายคำผ่าน ทุมแถว -ที่ดิน นายเจริญ ชารี บ้านอู่ปาด หมู่ที่ ๑	๕๘,๘๒๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๖๕๔.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑.๗๕ ลบ.ม.	๕๘,๘๒๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางที่ดิน นายน้อย คงคาหาญ - ที่ดินนายประนัย ป้องเศร่า บ้านอู่ปาด หมู่ที่ ๑	๙๘,๘๔๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๗๘๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๓๗ ลบ.ม.	๙๘,๘๔๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางที่ดิน นายอุทัย ชราศรี - ที่ดิน นายพิบูลย์ ชารี บ้านอู่ ปาด หมู่ที่ ๑	๗๒,๙๐๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๕๗๙.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๓๒ ลบ.ม.	๗๒,๙๐๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๒๑๕,๘๗๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๑๕,๘๗๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองบก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๐๗,๙๓๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๗,๙๓๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองแวง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ที่ ๒,๔	๑๐๗,๙๓๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๗,๙๓๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองเห็บ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ที่ ๒,๔	๑๐๗,๙๓๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๗,๙๓๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางบ้าน น้อย - หนองเหมา บ้านทุ่ง มั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๗๕,๕๕๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๗๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม.	๗๕,๕๕๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางบ้าน สูงหนองบก - บ้านสูงพันลำ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๗,๒๓๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๓๔๕.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑.๗๕ ลบ.ม.	๓๗,๒๓๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทาง โรงเรียนใหม่ - ดงประสงค์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๙๖๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลบ.ม.	๕๓,๙๖๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทาง โรงเรียนใหม่ - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๖๒,๙๖๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๗๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ลบ.ม.	๖๒,๙๖๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทาง หนองตาแก้ว – หัวทุ่ง บ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๓,๙๖๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลบ.ม.	๕๓,๙๖๐	-	กองช่าง	๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทาง หนองเล่า - บ้านสูง บ้านอี ปาด หมู่ที่ ๑	๑๐๗,๙๓๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๗,๙๓๐	-	กองช่าง	๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทาง หนองไฮ – ทางลัด๑-๓๑ พฤษภ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๙๖๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลบ.ม.	๕๓,๙๖๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทาง หนองไฮ – ป่าช้าพระ บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๙๖๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลบ.ม.	๕๓,๙๖๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทาง หนองไฮ - อีปาดทางเก่า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๘๙,๙๔๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลบ.ม.	๘๙,๙๔๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางหลัง เมรุ - สายทุ่งมั่งแดงหม้อ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๒,๓๘๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลบ.ม.	๓๒,๓๘๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางอี ปาด - โนนปอ บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ ช่วง)	๑๒๒,๑๔๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๒๒,๑๔๐	-	กองช่าง	๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุกสายทางอี ปาด - หนองน้ำเต้า บ้านอี ปาด หมู่ที่ ๑	๖๔,๗๖๐	ปรับปรุงถนน ระยะทางยาว ๖๐๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม.	๖๔,๗๖๐	-	กองช่าง	๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ทุ่งมั่ง – โรงเรียนประสาน มิตรวิทยา (ช่วงที่ ๗) บ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๘๖,๘๖๐ (กัณเงิน ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๘๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตร.ม.	๑๘๕,๐๐๐	๑๑,๘๖๐	กองช่าง	๑ กันยายน ๒๕๖๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หนองไฮ - บ้านป่าช้า ต.นาคำใหญ่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๔๗๙,๔๐๐ (กัณเงิน ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๕๕,๐๐๐	๒๔,๔๐๐	กองช่าง	๑ กันยายน ๒๕๖๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓๓	โครงการก่อสร้างเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (จำนวน ๔ ช่วง)	๒,๒๑๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม.	๑,๗๕๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบมี รอยต่อยาว) สายอู่ป่าด – หนองหวาย บ้านอู่ป่าด หมู่ ที่ ๑	๓,๗๐๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	กำลังดำเนินการ	๓,๗๐๓,๐๐๐	กองช่าง	กำลังดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าด	๒๔๗,๖๙๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๔๗.๐๐ หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๐๐ ตร.ม.	กำลังดำเนินการ	๙๖๐	กองช่าง	กำลังดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าด	๙๐,๓๖๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าด	๙๐,๐๐๐	๓๖๐	กองช่าง	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
๓๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อดำเนินการค่าไฟฟ้า สาธารณะส่งสว่างบ้าน ป่าด (ตรงข้ามหน้า อบต.ป่า ด)	๖๒,๘๗๕.๓๐ (เงินโอน ๖๖)	ดำเนินการจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรบ้านป่าด (ตรงข้าม หน้า อบต.ป่าด)	๖๒,๘๗๕.๓๐	-	กองช่าง	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า การเกษตร บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ที่ ๒,๔	๒๘๔,๕๖๘.๘๙	ดำเนินการจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๒๘๔,๕๖๘.๘๙	-	กองช่าง	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า การเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๗๐๔,๑๕๐.๓๘ ^๘ (โอนเพิ่ม)	ดำเนินการจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๗๐๔,๑๕๐.๓๘	-	กองช่าง	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า การเกษตร บ้านอีป่าด หมู่ที่ ๑	๖๔๕,๒๙๔.๕๕ ^๕ (โอนเพิ่ม)	ดำเนินการจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรบ้านอีป่าด หมู่ที่ ๑	๖๔๕,๒๙๔.๕๕	-	กองช่าง	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔๑	โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจ ชุมชน	๕๐๗,๐๐๐	จ่ายเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน จำนวน ๖ กลุ่ม	๕๐๗,๐๐๐	-	กองคลัง	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔๒	โครงการอบรมทัศนศึกษาดู งาน เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการทำเกษตร ผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล อีป่าด และศึกษาดูงานนอก สถานที่ตามความเหมาะสมของ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพ เสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับบุคคลทั่วไป(กิจกรรมตามที่ กลุ่มต้องการ)	๑๑,๐๗๕	๑๓,๙๒๕	สำนักปลัด	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
๔๔	โครงการจ้างเหมาฝึกลับ บ่อขยะและปรับปรุงพื้นที่ ทิ้งขยะ	๓๐,๐๐๐	ปรับปรุงบ่อขยะโดยการฝึกลับ และปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ บ่อ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๔๕	โครงการร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนา หน้าบ้านน่ามอง	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกัน พัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่ภายในเขต ตำบลอู่ป่าด เช่นขุดลอกคลอง ตัด แต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ	๑๔,๓๐๐	๗๐๐	สำนักปลัด	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔๖	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ยาคุม กำเนิด เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ที่เลี้ยงสุนัข เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๙,๓๖๕	๖๓๕	สำนักปลัด	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อยับยั้งการ เพาะพันธุ์ยุง และจัดกิจกรรม รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔๘	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ พิการตามนโยบายรัฐบาล	๑๑,๕๐๐	๖,๕๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๙	โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ	๑,๑๘๕,๖๐๐	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ พิการตามนโยบายรัฐบาล	๑,๐๖๐,๘๐๐	๑๒๔,๘๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๐	โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๖,๐๕๒,๘๐๐	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล	๕,๔๙๖,๐๐๐	๕๕๖,๘๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๑	โครงการรณรงค์ความ ปลอดภัยทางถนนและจัดตั้ง หน่วยบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดทำป้ายรณรงค์ต่าง ๆ และตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาล	๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๒	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลอียิปดา เพื่อดำเนินการด้านสุขภาพ	๔๕,๐๕๔	๑๔,๙๔๖	สำนักปลัด	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๕๓	อุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา บทบาทสตรี หญิงยุคใหม่ใส่ใจ เรื่องรอบตัว	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทสตรีในยุคปัจจุบัน	๙,๓๐๐	๗๐๐	สำนักปลัด	๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๕	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษตาม โครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท สตรีในยุคปัจจุบันดำเนินการ อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรี สะเกษ เพื่อจ่ายตามโครงการที่ เสนอขอรับเงินอุดหนุน	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๕๖	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกันทรารมย์ ตาม โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอกันทรารมย์เพื่อ นำไปดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในระดับอำเภอให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน, ค่า หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๙๖,๒๒๐	ดำเนินการสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียน ศพด.อบต.อีปาด	๖๑,๙๔๔	๓๔,๒๗๖	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กปฐมวัย (ศพด. อบต.อีปาด)	๑๗๔,๙๓๐	ดำเนินการสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับ ศพด.อบต.อีปาด	๑๖๑,๔๓๐	๑๓,๕๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๕๙	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๙๘,๕๖๗	ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต พื้นที่ และ ศพด.อบต.อีปาด	๓๗๓,๑๐๕.๕๘	๒๕,๔๖๑.๔๒	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖๐	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)	๙๕๑,๖๐๐ (โอนเพิ่ม)	ดำเนินการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๙๕๑,๖๐๐	-	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด (อีปาดเกมส์)	๑๗๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา หลากหลายประเภทในตำบลอีปาด	๑๓๑,๕๕๐	๓๘,๔๕๐	สำนักปลัด	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๒	โครงการประเมินองค์กร	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการจ้างเหมา สถาบันการศึกษาที่ได้รับความ เห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดให้ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตตำบลอีปาด ต่อการให้บริการของ อบต.อีปาด	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖๓	โครงการดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	๘,๐๐๐	ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงดูแล เว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๔	โครงการอบรมทัศนศึกษาดู งาน เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ณ ที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลอี ปาด และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามความเหมาะสมของโครงการ	๑๔๖,๙๒๐	๕๓,๐๘๐	สำนักปลัด	๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๖๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเงินเพื่ออุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ให้กับ เทศบาลตำบลกันทรารมย์	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๖	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ สำหรับจัดงานรัฐพิธีและ ราชพิธี	๗,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเงินเพื่ออุดหนุนที่ทำ การปกครองอำเภอกันทรารมย์เพื่อ ใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและราช พิธี	๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๖๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำนักปลัด)	๒๔,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง	๒๑,๕๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด	๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๖๘	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (กองคลัง)	๑๐,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ๑ เครื่อง	๙,๔๙๐	๕๑๐	กองคลัง	๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๖๙	ตู้เหล็ก แบบ ๔ ล็อก (จำนวน ๓ ตู้)	๒๐,๑๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ล็อก จำนวน ๓ ตู้	๒๐,๑๐๐	-	สำนักปลัด	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๗๐	ตู้บานที่บทรงเตี้ย (จำนวน ๒ ตู้)	๙,๔๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๖)	จัดซื้อตู้บานที่บทรงเตี้ย จำนวน ๒ ตู้	๙,๔๐๐	-	กองช่าง	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-