



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
หมู่ที่ ๑ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๔๕๙๑ ๕๘๖๖
www.epad.go.th

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า ประกอบด้วย

๑. นายบุรี จันทรัตน์	สมาชิกสภา	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเจียงคำ ชราศรี	สมาชิกสภา	กรรมการ
๓. นายปัญญา สมนึก	สมาชิกสภา	กรรมการ
๔. นางพรสวรรค์ วราพุด	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายชาติ พิมพ์พันธ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นายอร่าม วราพุด	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. นางสาวยงนที พิมพ์สิงห์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นายจิระพงศ์ พันธุ์ดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. นายปกครอง พิมพ์พันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายอำนาจ เอกศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายดำรงศักดิ์ มุขพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรืออุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา : ๑) ใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ

๒) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ
รางระบายน้ำ ท่อสี่เหลี่ยม คสล.

๓) การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ และปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดหา/ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้า

๒) รณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

๓) ด้านส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : ๑) สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้แก่ชุมชน

๒) การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการสร้างสวนสาธารณะ และ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา : ๑) การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๒) ส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการ

๓) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔) การส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา : ๑) ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน

๓) ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา : ๑) การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) การเมืองและการบริหารจัดการ

๓) การจัดหาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

๔) การปรับปรุงสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

๕) การปรับปรุงทะเบียนเอกสาร

๖) เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

๗) ปรับปรุงและพัฒนารายได้

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“คมนาคมสะดวกปลอดภัย ก้าวไกลด้านการศึกษา คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม นำชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการออกกำลังกาย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ พัฒนา คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ
๔. สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดมีความตระหนัก เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกทำลาย ได้รับการดูแลรักษา
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๓ การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลอึปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์กรบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๒	๑๑,๕๒๔,๗๐๑	๖๑	๑๔,๒๒๕,๖๖๐	๕๙	๑๑,๓๐๗,๖๐๐	๕๑	๑๒,๔๑๔,๖๐๕	๑๙	๙,๘๖๕,๐๗๒	๒๔๒	๕๗,๐๔๐,๖๓๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๗๖๘,๘๐๐	๒	๕๒๕,๐๐๐	๗	๘๔๕,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๘	๘๔๕,๐๐๐	๒๑	๓,๔๘๓,๘๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๐๐,๐๐๐	๖	๑๘๕,๐๐๐	๕	๑๓๕,๐๐๐	๕	๓๘๕,๐๐๐	๕	๑๓๕,๐๐๐	๒๖	๙๔๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๑	๖,๑๕๙,๖๐๐	๑๔	๖,๑๔๘,๘๐๐	๑๔	๖,๙๐๓,๐๔๐	๑๒	๖,๕๔๖,๒๐๐	๒๐	๖,๘๖๗,๒๐๐	๗๑	๓๒,๖๒๔,๘๔๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๑,๓๙๙,๕๗๒	๑๐	๑,๕๖๗,๔๐๖	๑๑	๒,๕๙๑,๕๐๐	๗	๑,๕๗๙,๓๐๖	๗	๑,๗๗๔,๕๐๖	๔๒	๘,๙๑๒,๒๙๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๗๑๙,๐๐๐	๑๓	๑,๐๔๘,๐๐๐	๒๒	๑,๒๑๖,๔๐๐	๑๒	๙๓๐,๑๖๐	๑๐	๑,๐๐๖,๐๐๐	๖๘	๔,๙๑๙,๕๖๐
รวม	๘๙	๒๐,๖๗๑,๖๗๓	๑๐๖	๒๓,๖๙๙,๘๖๖	๑๑๘	๒๒,๙๙๘,๕๔๐	๘๘	๒๑,๓๔๕,๓๐๖	๖๙	๒๐,๔๙๒,๗๗๘	๔๗๐	๑๐๗,๙๒๑,๑๒๓

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๓๗.๒๕	-	-	๒๐	๓๙.๒๑	๑๒	๒๓.๕๒	๕๑	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๔๐.๐๐	-	-	-	-	๓	๖๐.๐๐	๕	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๑๒	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๒	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๗	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี	๕	๔๑.๖๖	-	-	๖	๕๐.๐๐	๑	๘.๓๓	๑๒	๑๐๐
รวม	๔๖	๕๒.๒๗	-	-	๒๖	๒๙.๕๔	๑๖	๑๘.๑๘	๘๘	๑๐๐

สรุป

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔

๘๘ โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ

๗๒ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

๘๑.๘๑

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และความจำเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๕. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๔๔,๑๐๐ (กัณเงิน ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๓๖,๖๐๐ (กัณเงิน ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๓๐,๓๐๐ (กัณเงิน ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านนายสมบัติ สุรวีทย์ - นายเปี้ย ศรีสุธรรม บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๔๖๗,๘๐๐ (กัณเงิน ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านนายฟอง เอกศิริ - โรงเรียนเก่าบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๓๘๙,๓๐๐ (กัณเงิน ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านนางมนิดา ชราศรี - บ้านนายยศ พิมพ์พันธ์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๔๐๑,๙๐๐ (กั้นเงิน ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านนายทองเป็น ชารี - บ้านนางทองหวัน บุญกระจ่าง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๔๐๑,๑๐๐ (กั้นเงิน ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายทางอีปาด - โนนปอ (ช่วงที่ ๒) บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๑๔๐,๒๐๐	๑๒๓,๔๐๐	๑๒๓,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายทางอีปาด - หนองหวาย (ช่วงที่ ๒) บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๑๔๐,๒๐๐	๑๒๓,๔๐๐	๑๒๓,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางดอนปู่ตา - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๓,๘๐๐	๔๗,๔๐๐	๔๗,๔๐๐	แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง (ช่วงที่ ๔) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๐,๕๐๐	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองขาม (ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๒๗,๙๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองแวง (ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๖๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	๕๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางนาเทิง - หนองแฝก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๔๖,๓๐๐	๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายทางโรงเรียนใหม่ - ดงประสงค์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๙,๗๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน คลุกสายทางหนองตาแก้ว - หัวทุ่ง บ้าน ทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๔๗,๑๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย หนองโป - หนองศูนย์ บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๖๙,๕๐๐	๖๐,๕๐๐	๖๐,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางที่ดิน นายน้อย คงคาหาญ - ที่ดินนายประนัย ป้องเศร่า บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๘๙,๖๐๐	๘๘,๗๐๐	๘๘,๗๐๐	แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสวน นายอุทัย ชราศรี - สานนายพิบูลย์ ซารี บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๘๑,๔๐๐	๘๐,๘๐๐	๘๐,๘๐๐	แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินสายสวนนาย คำผ่าน ทุมแก้ว - สวนนายเจริญ ซารี หมู่ที่ ๑	๕๔,๔๐๐	๕๓,๙๐๐	๕๓,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการปรับเกรดถนน บ้านอีปาด หมู่ ที่ ๑	๗๗,๖๐๐ (โอนงบประมาณ ๖๔)	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการปรับเกรดถนน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ที่ ๒,๔	๙๑,๓๐๐ (โอนงบประมาณ ๖๔)	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการปรับเกรดถนน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๘๑,๘๐๐ (โอนงบประมาณ ๖๔)	๘๑,๕๐๐	๘๑,๕๐๐	แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการปรับเกรดถนน บ้านอีปาด หมู่ ที่ ๑	๙๙,๙๘๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๕	โครงการปรับเกรดถนน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ที่ ๒,๔	๑๒๒,๔๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๖	โครงการปรับเกรดถนน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๙๙,๘๗๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตสาย ทุ่งมั่ง - แดงหม้อ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๓,๒๕๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินสายทุ่งมั่ง - บ้านโนนสูง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๑๔,๒๗๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง บ้านนายสมัย เอกศิริ - นายสี วรา พุด บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๒๗๔,๓๕๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง บ้านนายหงส์ สุรวีทย์ - นายไชยวัฒน์ ชราศรี บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๓๐๗,๑๓๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง บ้านนายทองใบ เอกศิริ - นายใหม่ เอกศิริ บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑	๒๐๙,๕๘๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง บ้านนางสาวจระไน ศรีสุธรรม - นาย วิเชียร ไชยวัฒน์ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๒๖,๒๔๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง จากสี่แยกบ้านนางทองห้วน บุญ กระจ่าง - บ้านนางคำพูน ป้องเสร์ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๑๘๑,๑๙๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง จาก ร.ร.เก่าบ้านหนองไฮ - นายไพโร วัลย์ สุรวีทย์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๓๗๔,๗๖๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านนายอัครเดช สุรวิทย์ – นายนรินทร์ วราพุดม บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๔๐๑,๙๖๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านนางจันทิมา ทองทวี - นายอุไร กองศรีนนท์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๔๐๑,๐๑๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๘,๖๔๙.๙๐	๔๒๘,๖๔๙.๙๐	แล้วเสร็จ
๓๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๕๐๐,๐๐๐	๒๘๓,๗๓๙.๙๕	๒๘๓,๗๓๙.๙๕	แล้วเสร็จ
๓๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร บ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๖๗๗.๙๒	๔๙๙,๖๗๗.๙๒	แล้วเสร็จ
รวม		๗,๘๑๕,๓๙๐	๒,๔๖๙,๖๖๗.๗๗	๒,๔๖๙,๖๖๗.๗๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการขุดลอกดินรางระบายน้ำบ้านอีปาด หมู่ที่ ๑	๑๕,๐๒๐	๑๕,๐๒๐	๑๕,๐๒๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการขุดลอกดินรางระบายน้ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕	๓๖,๘๓๐	๓๖,๘๐๐	๓๖,๘๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๕๑,๘๕๐	๕๑,๘๒๐	๕๑,๘๒๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๑๘,๖๐๐	๑๘,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๕๒๙	๓๖,๕๒๙	แล้วเสร็จ
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	๑๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๑,๓๖๒,๐๐๐	๑,๑๒๗,๒๐๐	๑,๑๒๗,๒๐๐	แล้วเสร็จ
๖	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๕,๕๕๘,๔๐๐	๕,๒๔๑,๙๐๐	๕,๒๔๑,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๗	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน และจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	๖๐,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๙	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการสร้างการมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๑๐,๐๐๐	๔,๖๐๐	๔,๖๐๐	แล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน ฝัาระวัง และแก้ไขยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๗,๓๓๓,๔๐๐	๖,๖๕๔,๔๒๙	๖,๖๕๔,๔๒๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์	๒๑,๙๐๐	๒๑,๙๐๐	๒๑,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๕๗,๘๐๐	๓๒,๓๐๐	๓๒,๓๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๘,๔๒๐	๑๙,๒๑๐	๑๑,๙๐๐	แล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อู่ป่าด)	๑๖๖,๖๐๐	๑๐๐,๑๘๐	๕๕,๒๔๐	แล้วเสร็จ
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๑๗,๓๐๐	๓๘๘,๒๖๖.๗๐	๓๘๘,๒๖๖.๗๐	แล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)	๗๒๐,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “นครลำดวนเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
รวม		๑,๕๗๒,๐๒๐	๑,๐๗๙,๘๕๖.๗๐	๑,๐๒๗,๖๐๖.๗๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	
๑	โครงการประเมินองค์กร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๒	โครงการดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๗,๗๗๕	๑๒๗,๗๗๕	แล้วเสร็จ
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์สำหรับจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเก็บพัสดุ และโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด	๑๘๐,๕๖๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (จำนวน ๒ เครื่อง)	๘,๖๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (สำนักปลัด)	๑๕,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๙	ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ (จำนวน ๑๐ หลัง)	๑๓๐,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (กองคลัง)	๑๕,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย ๖๔)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวม		๖๓๑,๑๖๐	๑๘๗,๗๗๕	๑๘๗,๗๗๕	