

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด

อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|--|----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายข้างเมรุบ้านทุ่งมั่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ | ๕๔๑,๘๒๐ | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายข้างเมรุบ้านทุ่งมั่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ เส้น | ๓๖๐,๐๐๐ | ๑๘๑,๘๒๐ | กองช่าง | ๑๗ พ.ย.๒๕๖๖ – ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๗ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางข้างโรงเรียน ประสานมิตรวิทยา (ฝั่ง ตะวันออก) บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑ | ๗๖๑,๒๘๐ | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางข้างโรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ฝั่งตะวันออก) บ้านอู่ป่าด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี | ๔๙๓,๐๐๐ | ๒๖๘,๒๘๐ | กองช่าง | ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ – ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--|
| | | | พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ เส้น | | | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา ปิดตะแกรงเหล็กบ้านทุ่งมั่ง หมู่ ที่ ๒,๔ (จากจุดบ้านนางบัวผัน สมนึก - ที่ดินนายถวิล บุญเลิศ | ๔๘๘,๗๑๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๔๘๘,๗๑๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๓ จุด) | ๘๘๕,๐๐๐ | ดำเนินการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (จำนวน ๓ จุด) ปริมาณงาน จุดที่ ๑ (จุดบ้านนายเที่ยง สุรวิทย์) ปริมาณงานยาวรวม ๑๔๕.๐๐ ม. กว้างปริมาณน้ำไหล ๐.๒๕ ม. ลึก ปริมาณน้ำไหล ๐.๓๐ - ๐.๓๕ ม. จุดที่ ๒ (จุดบ้านนายสีปนนท์ สุ รวิทย์) ปริมาณงานยาวรวม ๘๐.๐๐ ม. กว้างปริมาณน้ำไหล | ๗๑๘,๐๐๐ | ๒๖๗,๐๐๐ | กองช่าง | ๒๕ มี.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--|
| | | | ๐.๒๕ ม. ลึกปริมาณน้ำไหล ๐.๒๕ - ๐.๓๐ ม. จุดที่ ๓ (จุดบ้านนายนิเวศน์ สุรวีทย) ปริมาณงานยาวรวม ๘๕.๐๐ ม. กว้างปริมาณน้ำไหล ๐.๒๕ ม. ลึกปริมาณน้ำไหล ๐.๑๕ - ๐.๒๐ ม. จำนวน ๑ เส้น | | | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้าน อีปาด หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๕ จุด) | ๒๕๑,๖๗๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๒๕๑,๖๗๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๖ | จัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ (จำนวน ๓ จุด) | ๑๖๒,๖๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๖๒,๖๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๗ | โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ | ๑๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๘ | โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ | ๑๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๙ | โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนายทองดามาลาหอม - นายนิพนธ์ วราพัฒน์ | ๙๑,๑๗๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๙๑,๑๗๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองไฮห้วยคำ - หนองแวง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ | ๑๗๒,๑๔๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๗๒,๑๔๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอี่ปาด - โนนปอ (ช่วงที่ ๒) บ้านอี่ปาด หมู่ที่ ๑ | ๔๕๗,๗๔๐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๔๐,๐๐๐ | ๑๗,๗๔๐ | กองช่าง | ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๔ พ.ค. ๒๕๖๗ |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายทางหนองโป - หนองศูนย์ บ้านอี่ปาด หมู่ที่ ๑ | ๔๕๘,๖๘๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๔๕๘,๖๘๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - พันลำ (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ | ๔๖๑,๖๕๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๔๖๑,๖๕๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางหนองแวง - ดงส้มป่อย บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ | ๔๓๔,๐๔๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๔๓๔,๐๔๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา ปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ (สายนายฟอง เอกศิริ) | ๓๘๘,๕๖๐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๓๗๖,๔๑๗ | ๑๒,๑๔๓ | กองช่าง | ๗ มี.ค.๒๕๖๗ - ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ |
| ๑๗ | โครงการจัดทำฝาปิดตะแกรง เหล็กรางระบายน้ำ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ | ๒๓๓,๙๕๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๒๓๓,๙๕๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงถนนดินสาย ทางบ้านสูง - หนองฮู บ้านทุ่ง มั่ง หมู่ที่ ๒,๔ | ๑๗๙,๔๙๐ | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินสาย ทางบ้านสูง - หนองฮู บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ ปริมาณงาน ระยะทาง ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ เส้น | ๑๗๗,๐๐๐ | ๒,๔๙๐ | กองช่าง | ๒๑ ก.พ.๒๕๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงถนนดินสาย ทางสงป่าบก - หนองตากกล้า (ช่วงที่ ๒) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ | ๑๒๒,๙๓๐ | ดำเนินการปรับปรุงถนนดินสาย ทางสงป่าบก - หนองตากกล้า (ช่วง ที่ ๒) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ ปริมาณงาน ระยะทางยาว ๑,๙๙๐.๐๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๔.๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ เส้น | ๑๒๑,๐๐๐ | ๑,๙๓๐ | กองช่าง | ๒๑ ก.พ.๒๕๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ |
| ๒๐ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๕๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒๑ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ | ๕๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๕๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๒๒ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนอง ไฮ หมู่ที่ ๓,๕ | ๕๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๕๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒๓ | โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับบุคคลทั่วไป | ๒๕,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๒๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒๔ | โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา หน้าบ้าน นามอง | ๑๕,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒๕ | โครงการรณรงค์ความปลอดภัย ทางถนนและจัดตั้งหน่วย บริการประชาชนในช่วง เทศกาลต่าง ๆ | ๑๐,๐๐๐ | - ดำเนินโครงการรณรงค์ความ ปลอดภัยทางถนนและจัดตั้งหน่วย บริการประชาชนในช่วงเทศกาล ต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) จำนวน ๑ โครงการ | ๑,๘๐๐ | ๘,๒๐๐ | สำนักปลัด | ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๖ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ |
| ๒๖ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๓๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒๗ | โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก | ๗๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๗๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๒๘ | อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | ๑๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒๙ | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกันทรารมย์ ตาม โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | ๑๐,๐๐๐ | ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอกันทรารมย์ ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ | ๑๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด | ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗ |
| ๓๐ | อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน ฝ้ ระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | ๕,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๓๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนา บทบาทสตรี หญิงยุคใหม่ใส่ใจ เรื่องรอบตัว | ๕,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๓๒ | โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๑๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๓๓ | โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมาย | ๑๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๓๔ | โครงการสืบสานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ | ๒๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๓๕ | อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ สำหรับโครงการ “จัดงาน พริก หอมแดง กระเทียม และของดี อำเภอกันทรารมย์ | ๓๕,๐๐๐ | ดำเนินการอุดหนุนอำเภอกันทรา รมย์สำหรับโครงการ “จัดงาน พริก หอมแดง กระเทียม และของดี อำเภอกันทรารมย์ ให้ที่ทำการ ปกครองอำเภอกันทรารมย์ จำนวน ๑ รายการ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | ๖ ธ.ค.๒๕๖๖ |
| ๓๖ | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๓๗ | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล | ๖๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๖๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๓๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | ๑๐๕,๙๑๐ | ดำเนินการการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน ๑ ครั้ง | ๓๔,๘๘๔ | ๗๑,๐๒๖ | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ |
| ๓๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สนับสนุน ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศพด.อบต.อี่ปาด) | ๒๙๙,๘๘๐ | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวัน จำนวน ๒ ครั้ง ให้ศพด. อบต.อี่ปาด จำนวน ๑ แห่ง | ๘๘,๙๒๐ | ๒๑๐,๙๖๐ | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ |
| ๔๐ | ค่าอาหารเสริมนม | ๔๗๙,๗๐๐ | ค่าอาหารเสริมนม จำนวน ๖ ครั้ง ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ โรงเรียน และศพด.อบต.อี่ปาด จำนวน ๑ แห่ง | ๑๘๒,๔๐๕ | ๒๙๗,๒๙๕ | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ |
| ๔๑ | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) | ๑,๑๑๐,๖๐๐ | ดำเนินการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) จำนวน ๓ โรงเรียน จำนวน ๑ ครั้ง | ๕๐๑,๓๐๐ | ๖๐๙,๓๐๐ | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๔๒ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลอู่ป่าด (อู่ป่าดเกมส์) | ๑๗๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๗๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๔๓ | โครงการเยาวชนต้นกล้า ไม่พึ่งพายาเสพติด ไกลซ์ติดกีฬา นำพาสุขภาพแข็งแรง | ๑๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๔๔ | อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ สำหรับจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี | ๗,๐๐๐ | ดำเนินการอุดหนุนอำเภอกันทรารมย์สำหรับจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีให้ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ จำนวน ๑ รายการ | ๗,๐๐๐ | - | สำนักปลัด | ๒๐ ต.ค.๒๕๖๖ |
| ๔๕ | โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร่วมกันของบุคลากร อบต.อู่ป่าด และคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลอู่ป่าด | ๒๐๐,๐๐๐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | กำลังดำเนินการ |
| ๔๖ | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. | ๑๐๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๔๗ | โครงการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ และคุณภาพ การให้บริการ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลอู่ป่าด | ๒๕,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๒๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๔๘ | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์ | ๒๐,๐๐๐ | ดำเนินการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ กันทรารมย์ ให้ที่ทำการปกครอง อำเภอกันทรารมย์ จำนวน ๑ รายการ | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด | ๒๐ ต.ค.๒๕๖๖ |
| ๔๙ | โครงการพัฒนาและปรับปรุง ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน อบต. (ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์) | ๘,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๘,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๕๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลอู่ป่าด (จำนวน ๓ ช่วง) | ๒๔๗,๖๙๐ | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลอู่ป่าด (จำนวน ๓ ช่วง) ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. | ๒๔๖,๗๓๐ | ๙๖๐ | กองช่าง | ๑๑ ม.ค.๒๕๖๗ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|--|
| | | | <p>หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๐๐ ตร.ม.</p> | | | | |
| ๕๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด (จำนวน ๔ ช่วง) | ๙๐,๓๖๐ | ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด (จำนวน ๔ ช่วง) ปริมาณงานช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม. | ๙๐,๐๐๐ | ๓๖๐ | กองช่าง | ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๖ – ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--|
| | | | <p>ยาว ๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ลบ.ม.</p> <p>ปริมาณงาน ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.</p> <p>ปริมาณงาน ช่วงที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒.๐๐ ลบ.ม.</p> <p>ปริมาณงาน ช่วงที่ ๔ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ – ๖.๐๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ ลบ.ม.</p> | | | | |
| ๕๒ | โครงการปรับปรุงอาคารห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลอีปาด | ๔๗๒,๗๘๐ | ดำเนินการปรับปรุงอาคารห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล อีปาด จำนวน ๑ ห้อง | ๔๖๓,๙๐๐ | ๘,๘๘๐ | กองช่าง | ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๕๓ | โครงการต่อเติมกันห้อง สำนักงาน | ๒๖,๒๔๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๒๖,๒๔๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๕๔ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ๒๐,๑๐๐ | ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้ | ๒๐,๑๐๐ | - | สำนักปลัด | ๑๗ พ.ย.๒๕๖๖ - ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ |
| ๕๕ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ๒๔,๐๐๐ | ดำเนินการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล | ๒๑,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | สำนักปลัด | |
| ๕๖ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ๑๐,๐๐๐ | | ๙,๔๙๐ | ๕๑๐ | กองคลัง | |
| ๕๗ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุก น้ำ (บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) | ๒,๕๖๓,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๒,๕๖๓,๐๐๐ | สำนักปลัด | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๕๘ | ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานพับ ทรงเตี้ย จำนวน ๒ ตัว | ๙,๔๐๐ | ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กบานพับ ทรงเตี้ย จำนวน ๒ ตัว | ๙,๔๐๐ | - | กองช่าง | ๒๔ พ.ย.๒๕๖๖ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------|--|------------------------------|--------------------|--|
| ๕๙ | ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ กำลังขยาย ๓๐ เท่า (บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕) | ๓๐,๕๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๓๐,๕๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๖๐ | ครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัด ระยะทาง ๑๐๐ เมตร (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด) | ๔,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๔,๐๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๖๑ | ครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัด ระยะทาง ๕๐ เมตร (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด) | ๑,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ | - | ๑,๐๐๐ | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ |